

## 阳原县要家庄村华硕施工队 西城镇混凝土预制件加工项目竣工环境保护验收意见

阳原县要家庄村华硕施工队《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范等要求组织本项目竣工验收，验收小组由建设单位、监测单位、环评单位以及专业技术专家组成(名单附后)。

2021年1月12日，建设单位组织召开验收会议。会议期间，与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告和监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### (一) 建设地点、规模、主要建设内容

项目位于河北省张家口市阳原县西城镇西目连村南，建设1条混凝土预制件生产线，年产混凝土警示柱4000根、路缘砖4500块、百米桩11000根、里程碑8000块。

#### (二) 建设过程及环保审批情况

项目于2020年3月23日在阳原县发展和改革局备案，备案编号：阳发改备字[2020]4号，项目代码：2020-130727-41-03-000008。

2020年委托张家口智昊环保科技有限公司编制《西城镇混凝土预制件加工项目环境影响报告表》，并于2020年8月11日通过了张家口行政审批局的审批，审批文号：张行审立字[2020]854号。项目已于2021年1月11日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：92130727MA0ELQY36B001X。

项目于2020年8月开工建设，2020年10月完工。

#### (三) 投资情况

实际本项目总投资105万元，其中环保投资23.5万元，占总投资的22.38%。

#### (四) 验收范围

目前建设的混凝土预制件生产线及相应配套设备配套建设的环保设施。

### 二、工程变动情况

经现场调查和与建设单位核实，企业搅拌机数量由2台变更为1台；水泥仓数量由3个变更为1个。项目其他建设内容与环评基本一致，不属于重大变动情况。

### 三、环境保护设施建设情况

牛慧杰  
李淑华  
李淑华  
李淑华

### （一）废气

本次验收废气主要为水泥仓、粉煤灰筒仓仓顶呼气废气，上料、搅拌废气，原料装卸废气和砂子、石子贮存废气。

1 个水泥仓用 1 台布袋除尘器，废气仓顶排放；1 个粉煤灰仓用 1 台布袋除尘器，废气仓顶排放。

上料、搅拌工序所产生的粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理后通过 15 米高排气筒排放。

原料储存建设全封闭原料库，定期洒水，洒水降尘，对运输车辆进行加盖苫布并限制车速。

### （二）噪声

本次验收噪声源主要为配料机、搅拌机、铲车等。选用低噪声设备、距离衰减、厂房隔声等降噪措施。

### （三）固体废物

本项目运营过程中产生的固体废物主要是除尘灰和职工生活垃圾。除尘灰统一收集回用于生产；生活垃圾统一收集定点存放，由环卫部门统一处置。

### （四）废水

项目无生产废水产生，原料用水全部进入产品；原料库、生产车间洒水全部蒸发损失。废水主要是员工生活污水。项目设置防渗旱厕，定期清掏，用作农家肥。

### （五）其他环境保护设施

冬季供暖采用电暖气。

### 四、环境保护设施调试效果

河北拓维检测技术有限公司出具《西城镇混凝土预制件加工项目检测报告》（拓维验字（2020）第 122202 号，2020 年 12 月 29 日）。

#### 1、废气

##### （1）有组织废气

项目上料、搅拌工序布袋除尘器出口排放可满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表 1 大气污染物最高允许排放浓度标准，可达标排放。

##### （2）无组织废气

本项目厂界可满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表 2 大气污染物无组织排放限值，可达标排放。

#### 2、厂界噪声

本项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值要求（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)），可达标排放。

### 五、污染物排放总量

牛立立 郝永帅 李坤  
王明 137211

本项目主要污染排放总量核算结果满足环境影响报告书表及其审批部门审批决定、排污许可证规定的总量控制指标。

#### 六、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求。验收组同意项目通过竣工环境保护验收。

#### 七、后续要求

- 1、进一步完善原料库封闭建设，完善厂区生态措施落实；
- 2、加强环境保护管理，定期维护环保设施，做到污染物长期、稳定达标排放；
- 3、按照国家的相关环保政策，及时提升污染防治水平。

阳原县要家庄村华硕施工队



2021年1月12日

李永平 李永平  
李永平 李永平

# 阳原县要家庄村华硕施工队西城镇混凝土预制件加工项目

## 竣工环境保护验收组名单

地点：阳原县要家庄村华硕施工队

| 验收组 |      | 姓名  | 单位            | 职务/职称 | 签名                                                                                  | 联系电话          |
|-----|------|-----|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 组长  | 建设单位 | 牛慧杰 | 阳原县要家庄村华硕施工队  | 经理    |    | 19831364888   |
| 成员  | 专家   | 南国英 | 河北建筑工程学院      | 教授    |    | 13472370008   |
|     |      | 李靖洁 | 张家口市环境监测中心    | 正高    |    | 13932320366   |
|     |      | 闫会民 | 河北省环境科学学会     | 高工    |   | 13932399923   |
|     | 环评单位 | 段琚雅 | 张家口智昊环保科技有限公司 | 工程师   |  | 133 3131 5762 |
|     | 监测单位 | 郝永帅 | 河北拓维检测技术有限公司  | 工程师   |  | 13784556225   |