

张家口市元强锻压有限公司年加工锻件 65000 吨项目 竣工环境保护验收意见

张家口市元强锻压有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范等要求组织本项目竣工环境保护验收，其中建设单位、监测单位、验收报告编制单位和专业技术专家组成验收组（名单附后）。

2021 年 8 月 31 日，公司组织召开验收会议。会议期间，与会专家和代表踏勘了现场，听取了项目建设和运营情况报告、验收报告和监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

张家口市元强锻压有限公司位于河北省张家口市西山产业集聚区煤机路 8 号。厂区中心地理坐标为东经 114°47'54.59870"，北纬 40°46'59.65790"。2008 年 11 月，张家口市元强锻压有限公司委托张家口市环境保护研究所编制《张家口市元强锻压有限公司年加工锻件 65000 吨项目环境影响报告表》，项目于 2008 年 12 月 3 日取得张家口市环保局批复，审批文号：张环表[2008]号。

由于该项目供热设备的调整，项目污染物排放量发生变化，因此该项目需编制补充材料对项目变更情况进行说明。2014 年 6 月张家口市元强锻压有限公司委托张家口市环境保护研究所编制《张家口市元强锻压有限公司年加工锻件 65000 吨环境影响变更补充报告》，并取得评审意见。项目由生产用煤气发生炉改为天然气加热炉，采暖用燃煤锅炉改为燃气锅炉。

根据目前环保要求，进行提标改造，天然气锅炉需增加低氮燃烧器。2021 年 8 月取得天然气锅炉加装低氮燃烧器项目备案回执，备案号：202113072900000043。

受市场影响，项目建设分期进行。该项目于 2009 年 9 月开工建设，于 2013 年 6 月底已完成下料、锻造车间一期、热处理车间及办公楼项目建设。项目于 2015 年进行阶段性验收。验收范围包括：下料、加热、制坯、锻造、热处理工段及办公楼、生活区建设。

郝永帅

李达

现本项目已全部建设完成，竣工日期为 2021 年 8 月。本次验收范围包括：
机加工工段配套的环保设施。

二、工程变动情况

经现场调查和与建设单位核实，项目存在以下变更：

1、生产车间变更

未新建机加工车间，机加工工序设备置于热处理车间。

2、设备变更

5 台仿形车床变更为 12 台数控车床；抛丸机由 1 台变更为 2 台；增加 1 台冲床；增加 1 台光纤激光打标机。

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688 号），生产规模未增加，本项目不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

2 台抛丸机配置一套共用的除尘系统，废气主体处理设施设置布袋除尘，排气筒设 15 米高的 1 根，。

2、噪声

本项目噪声源主要为各生产设备运行产生的噪声。选用低噪声设备，配置厂房隔声，配合距离衰减等降噪措施。

3、固体废物

本项目固体废物包括机加工废料、废切削液。机加工废料、废切削液收集后综合利用。

4、废水


车间冷却水循环使用，不外排；职工生活污水不新增，进入化粪池进行沉淀处理后，排入园区污水处理厂。

5、其他

生产车间地面已硬化，厂区内地面硬化。

四、环保设施监测结果

河北拓维检测技术有限公司进行了项目环境保护验收监测，并出具监测报告



(拓维验字(2021)第 081001 号)。

1、废气

经检测，本项目有组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》
(GB16297-1996)中表 2 新污染源其他 最高允许排放浓度及最高允许排放速率
二级标准。

2、噪声

经检测，本项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB12348-2008)中 2 类标准限值要求。

五、总量控制

项目污染物排放量满足项目主要污染物总量控制指标要求。

六、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收
监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，验收组同意
项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

- 1、加强环境保护管理，定期维护环保设施，做到污染物长期、稳定、达标
排放。
- 2、根据相关环保政策要求，及时提升污染控制水平。
- 3、进一步完善验收技术文件。

张家口市元强锻压有限公司
2021 年 8 月 31 日

 郝永帅   李强

张家口市元强锻压有限公司年加工锻件 65000 吨项目竣工环境保护验收组名单

地点：张家口市元强锻压有限公司

验收组		姓名	单位	职务/职称	签名	联系电话
组长	建设单位		张家口市元强锻压有限公司			13903133221
成员	专家	闫会民	河北省环境科学学会	高工		13932399923
		南国英	河北建筑工程学院	教授		13472370008
		孙富	崇礼区环保局	高工		13754430406
	环评单位	李浩	张家口市环境保护研究所		李浩	13131360905
	监测单位	郝永帅	河北拓维检测技术有限公司	工程师	郝永帅	13784556225