

河北省万全省级粮食储备库原址重建 1 万吨粮食平房仓项目

竣工环境保护验收会验收组签到单

时间：2017 年 12 月 16 日

地点：张家口市万全区

验收组		姓名	单位	职务/职称	签名
组长	专家	岳有来	张家口市环境监测站	正 高	岳有来
成员	专家	黄新军	张家口市环境科学研究院	工程师	黄新军
	环保主管部门	杨丽香	张家口市万全区审批局		杨丽香
	建设单位	朱晓敏	河北省万全省级粮食储备库		朱晓敏
	监测单位	武晓敏	张家口博浩维特环境检测技术服务有限公司	工程师	武晓敏
	竣工验收单位	马海霏	张家口智昊环保科技有限公司	助理工程师	马海霏
		武晓敏	张家口智昊环保科技有限公司	高工	武晓敏

验收组		姓名	单位	职务/职称	签名
成员	施工单位	史进	河北万兴建筑安装有限公司	工长	史进
	设计单位	李欣	张家口市勘察设计院		李欣
	环评单位	李洪浩	河北冀都环保科技有限公司	主编	李洪浩
	建设单位	许福友 朱子纯	河北万兴省级粮食储备库	副经理 主建	许福友 朱子纯

河北省万全省级粮食储备库
原址重建 1 万吨粮食平房仓项目
竣工环境保护验收意见

2017 年 12 月 16 日,河北省万全省级粮食储备库根据《建设项目环境保护管理条例》,依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收,其中建设单位、环评单位、监测单位、设计单位、施工单位、验收报告编制单位和专业技术专家共 11 人组成验收组。与会专家和代表踏勘了现场,听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告的详细介绍,经认真讨论,提出验收意见如下:

一、工程建设基本情况

本项目位于河北省万全省级粮食储备库院内,总占地面积 8400m²。本项目拆除报废的原仓库 2#、3#、4#、5#、6#、7#,并在此位置处建设两栋平房仓 13#、14#、15#、16#。

新建两栋平房仓,新增仓容 1 万吨,建筑面积 2592.8m²,其中单栋仓库建筑面积 1296.43m²,单栋仓库容量 5000 吨。

河北省万全省级粮食储备库于 2016 年 2 月委托河北冀都环保科技有限公司编制《河北省万全省级粮食储备库原址重建 1 万吨粮食平房仓项目》建设项目环境影响报告表,该项目环评报告于 2016 年 3 月 24 日通过万全区环境保护局审批。审批文号为:万环评【2016】BF02 号。本项目实际总投资 625.35 万元,其中环境保护投资 15 万元,占实际总投资 2.4%。

二、环境保护设施建设情况

1、废气

粉尘:粮食在筛分工序采用机械方式收尘,储备库通过自然沉降,安装排风扇,设置通风口。

2、噪声

项目噪声源主要为车辆运输产生的噪声、进出粮时移动式皮带机及粮仓通风时风机产生的噪声。选用低噪声设备;加强对运输车辆的管理,凡有噪声和振动的管道穿墙和楼板时,其周围缝隙均做密闭隔声和减振处理。

建设单位: 河北省万全省级粮食储备库
环评单位: 河北冀都环保科技有限公司
设计单位: 河北冀都环保科技有限公司
施工单位: 河北冀都环保科技有限公司
监理单位: 河北冀都环保科技有限公司
验收组: 河北冀都环保科技有限公司

3、废水

本项目不新增生产人员，不新增生活污水。

4、固废

项目产生的尘粒，由售粮单位回收。

三、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况

监测期间，该企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

2、废气

本项目粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求。

3、噪声

项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准限值要求。

4、总量控制结论

本项目总量控制指标为： SO_2 :0t/a,氮氧化物:0t/a,COD:0t/a,氨氮:0t/a。

四、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施，根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

五、建议

1、完善监测报告、验收报告，补充验收相关的资料后可上报环保部门。

2、加强企业突发环境事件应急的管理；加强生产、环保设施定期管理和日常维护，做到污染物长期、稳定、达标排放。

验收专家组长：

成员：

二〇一七年十二月十六日

李俊 李俊 李俊 李俊 李俊
李俊 李俊 李俊 李俊 李俊
李俊 李俊 李俊 李俊 李俊
李俊 李俊 李俊 李俊 李俊